



97795 Schondra - ☎ (09747) 481
www.guenter-kuehnlein.de

Aufheizprotokoll für Zementestrich

Hinsichtlich des Aufheizens wurde die Festlegung der DIN 4725 Teil 4 übernommen:

Beginn des Aufheizens:	≥	21 Tage nach Herstellung
Vorlauftemperatur Fußbodenheizung		3 Tage 25 Grad C.
		4 Tage max. Vorlauftemperatur

Danach Prüfung der Belegreife.

Falls erforderlich weiterheizen, aber bei bestimmungsgemäßem Betrieb der Heizanlage.

Belegreife

Die Belegreife ist vom Fliesenleger/Oberbelagsleger vor der Verlegung des Belages mit dem CM-Gerät festzustellen. Die Belegreife ist sowohl bei beheizten, als auch unbeheizten Fußbodenkonstruktionen bei einem Feuchtigkeitsgehalt $\leq 2\%$ erreicht.

Randstreifen

Der überstehende Teil der Randstreifen ist sowohl bei beheizten, als auch bei unbeheizten Fußbodenkonstruktionen erst nach Verfugen des Belages abzuschneiden.

Mit freundlichen Grüßen
- Fa. Günter Kühnlein GmbH -